



**COFEX**

# CONDUITE FORCEE DE PRAGNERES

**MICROPIEUX  
TIRANTS**

**ANNEE 2008**

Montant de l'affaire  
645 567,31 € TTC

**Adresse du chantier** .....: **USINE DE PRAGNERES 65120 GEDRE**

**Maître d'ouvrage** .....: **E.D.F. UNITE DE PRODUCTION SUD OUEST 31057 TOULOUSE**

**Maître d'œuvre** .....: **E.D.F. CENTRE D'INGENIERIE HYDRAULIQUE 31106 TOULOUSE**

**Type de marché**                     Privé                     Public

## **TECHNIQUES**

- Micropieux type IV avec barres auto forées
- Forage et mise en place de barres auto forées Dywi drill R51N .....1 080 ml
- Forage et mise en place de barres auto forées Dywi drill T76N .....360 ml
- Scellement des barres par injection de coulis de ciment ..... 128 m<sup>3</sup>
- Essais de conformité non compris forage et scellement barre .....2 Unit.
- Essais de contrôle non compris forage et scellement barre .....2 Unit.
- Essais de conformité non compris forage et scellement barre .....2 Unit.
- Forage en méthode ODEX et mise en place de tubes perdus.....504 ml

## **QUANTITES**

**QUALIFICATIONS F.N.T.P. : 0,1-P0 - 0.32 - 1.B-P1 - 1.450 - QUALIBAT : 1233**

